



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Ibaity, PR.  
LOCAL DA OBRA: Trecho da PR-531 - Acesso de entroncamento da BR-153 sentido Caratua no município de Ibaity.  
OBJETO: Obra de Pavimentação Asfáltica de Trecho da PR-531 - Acesso de entroncamento da BR-153 sentido Caratua no município de Ibaity.  
Data: 12/09/2025

CRONOGRAMA FISICO ( % )																				
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)																		
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		Acumulado		
		Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00
2	Serviços Preliminares	58.331,51	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	58.331,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	58.331,51
3	Terraplanagem	174.815,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	43.703,85	25,00%	43.703,85	25,00%	43.703,86	25,00%	43.703,86		0,00		0,00	100,00%	174.815,42
4	Pavimentação	1.046.292,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	25,00%	261.573,08	25,00%	261.573,08	25,00%	261.573,08	25,00%	261.573,08		0,00	100,00%	1.046.292,32
5	Ligantes Betuminosos	336.320,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	25,00%	84.080,10	25,00%	84.080,11	25,00%	84.080,11	25,00%	84.080,11		0,00	100,00%	336.320,43
6	Drenagem e Obras de Artes Correntes	291.380,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	25,00%	72.845,24	25,00%	72.845,24	25,00%	72.845,24	25,00%	72.845,24	100,00%	291.380,96
7	Serviços Complementares	84.978,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	42.489,15	50,00%	42.489,15	100,00%	84.978,30
8	Sinalização Provisória	155.005,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	31.001,14	20,00%	31.001,14	15,00%	23.250,86	15,00%	23.250,86	15,00%	23.250,87	15,00%	23.250,87	100,00%	155.005,74
9	Sinalização	383.346,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	383.346,70	100,00%	383.346,70
10	Instalação Elétrica	202.717,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	101.358,58	50,00%	101.358,59	100,00%	202.717,17
11	Administração Local	272.433,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,78%	32.092,69	13,55%	36.914,77	15,65%	42.635,88	15,65%	42.635,89	18,88%	51.435,50	24,49%	66.719,04	100,00%	272.433,77
12	Instalação do Canteiro	96.204,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	96.204,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	96.204,98
13	Mobilização e Desmobilização	272.632,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	136.316,45		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	136.316,46	100,00%	272.632,91
		3.374.460,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,78%	397.650,62	13,55%	457.272,94	15,65%	528.089,03	15,65%	528.089,04	18,88%	637.032,53	24,49%	826.326,05	100,00%	3.374.460,21
								32		24		33		34		32		33		

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R\$ )																			
Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)																	
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		Acumulado	
1	Estado		0,00		0,00		397.650,62		457.272,94		528.089,03		528.089,04		637.032,53		826.326,05		3.374.460,21
2	Município		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	Sub-total		0,00		0,00		397.650,62		457.272,94		528.089,03		528.089,04		637.032,53		826.326,05		3.374.460,21

Responsável Técnico: Luiz Eduardo Candido  
CREA PR-145164/D  
RNP: 1714173933

Documento: **Cronograma2.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 22/09/2025 15:15.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Luiz Eduardo Candido** em 12/09/2025 08:17.

Inserido ao protocolo **19.821.957-6** por: **Luiz Eduardo Candido** em: 17/09/2025 11:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**8bbb07f6d2843c6d4ee5476ce4fdfa57**.