

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				PAVIMENTAÇÃO									
Município:	IBAITI	SAM	46	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasso do Concedente	2.360.000,00	77,88%					
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXTAVADO	LOTE nº	1	Data	25/03/2022	Dias	70	Data	13/05/2022	nº					
Quantidade:	20.102,19 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								Valor Total	3.030.111,99	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)									TOTAL	% S/		
ITEM		9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início		13/6/22	14/7/22	14/8/22	14/9/22	15/10/22	15/11/22	16/12/22	16/1/23	16/2/23				
	Data Fim		13/7/22	13/8/22	13/9/22	14/10/22	14/11/22	15/12/22	15/1/23	15/2/23	16/3/23				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		15	15	20	20	20	10				3.829,29	0,13		
2	TERRAPLENAGEM		10	15	20	20	15	5				58.089,52	1,92		
3	BASE / SUB-BASE		5	10	15	20	20	10	10			636.586,39	21,01		
4	REVESTIMENTO				5	15	20	20	15	5		1.375.391,84	45,39		
5	MEIO-FIO E SARJETA			5	10	15	20	20	10			126.746,72	4,18		
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				5	10	20	20	15	10		1.508,46	0,05		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					15	15	15	20	15		12.138,25	0,40		
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					10	20	30	20	10	10				
9	SERVIÇOS DIVERSOS		5	5	10	15	20	15	15						
10	DRENAGEM		10	15	20	20	20	10	5			804.565,92	26,55		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		3	5	11	15	20	16	14	10	6	11.255,60	0,37		
TOTAIS			TOTAIS									3.030.111,99	100		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)															
ITEM			PARCELAS									Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 447,37	447,37	596,49	596,49	596,49	298,24				6	2.982,44	0,10%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ 127,03	127,03	169,37	169,37	169,37	84,69				6	846,85	0,03%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ 4.524,30	6.786,45	9.048,59	9.048,59	6.786,45	2.282,15				7	45.242,97	1,48%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ 1.284,65	1.926,98	2.569,31	2.569,31	1.926,98	642,33				7	12.846,55	0,42%	
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ 24.790,24	49.580,47	74.370,71	99.160,95	99.160,95	49.580,47	49.580,47			8	495.804,74	16,36%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 7.039,08	14.078,17	21.117,25	28.156,33	28.156,33	14.078,17	14.078,17			8	140.781,65	4,65%	
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ 53.561,13		160.683,40	214.244,54	214.244,54	214.244,54	160.683,40	53.561,13		7	1.071.222,70	35,35%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ 15.208,46		45.625,37	60.833,83	60.833,83	60.833,83	45.625,37	15.208,46		7	304.169,14	10,04%	
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$ 4.935,83	9.871,66	14.807,49	19.743,31	19.743,31	19.743,31	9.871,66			7	98.716,57	3,26%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ 1.401,51	2.803,02	4.204,52	5.606,03	5.606,03	5.606,03	2.803,02			7	28.030,15	0,93%	
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ 58,74		117,49	234,97	234,97	234,97	117,49			7	1.174,86	0,04%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ 16,68		33,36	66,72	66,72	66,72	33,36			7	333,60	0,01%	
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ 1.418,08		1.418,08	1.418,08	1.418,08	1.890,77	1.890,77	1.418,08		6	9.453,87	0,31%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ 402,66		402,66	402,66	536,88	536,88	402,66			6	2.684,38	0,09%	
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$												
8C		CONTRAPARTIDA	R\$												
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$												
9C		CONTRAPARTIDA	R\$												
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ 62.663,54	93.995,32	125.327,09	125.327,09	125.327,09	62.663,54	31.331,77			7	626.635,44	20,68%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ 17.793,05	26.689,57	35.586,10	35.586,10	35.586,10	17.793,05	8.896,52			7	177.930,48	5,87%	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ 282,99	438,32	964,31	1.314,96	1.753,28	1.402,63	1.227,30	876,64	525,99	9	8.766,41	0,29%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ 74,68	124,46	273,81	373,38	497,84	398,27	348,49	248,92	149,35	9	2.489,19	0,08%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 92.688,44	156.183,75	273.798,72	412.474,54	469.265,16	356.372,24	320.515,29	223.079,18	55.622,69		2.360.000,00	77,88%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 26.318,49	44.347,71	77.743,99	117.120,40	133.245,85	101.180,39	91.008,96	63.342,39	15.793,83		670.111,99	22,12%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$ 119.006,93	200.531,46	351.542,71	520.594,93	602.511,01	457.582,63	411.624,25	286.421,57	71.416,51		3.030.111,99	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$ 3,93%	6,62%	11,60%	17,48%	19,88%	15,10%	13,58%	9,45%	2,36%		3.030.111,99	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$ 3,93%	10,55%	22,15%	39,63%	59,51%	74,61%	88,19%	97,64%	100,00%		OK	OK	
Resp. Técnico:			Assinatura:			Prefeito:			Assinatura:			data:			

Antonio Vincenzi  
Engenheiro Civil  
CREA 10.382 D PR

Antonio Cassimiro de Carvalho  
Prefeito Municipal