



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
13678/2024	1094644	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR - DISTRITO DA AMORINHA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	766.545,15	% Período:	17,78%	26,04%	7,51%	11,43%	17,66%	19,59%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.540,35	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	333.303,66	% Período:	40,12%	59,88%										
1.3.	MEIO FIO	57.564,30	% Período:			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR	264.626,46	% Período:				33,10%	33,45%	33,45%						
1.5.	CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VERTICAL	108.510,38	% Período:					43,21%	56,79%						
Total: R\$ 766.545,15				%:	17,78%	26,04%	7,51%	11,43%	17,66%	19,59%					
				Repassé:	119.982,28	175.753,34	50.689,65	77.138,43	119.226,54	132.209,76					
				Contrapartida:	16.272,29	23.836,10	6.874,65	10.461,70	16.169,80	17.930,61					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	136.254,57	199.589,44	57.564,30	87.600,14	135.396,33	150.140,37					
				%:	17,78%	43,81%	51,32%	62,75%	80,41%	100,00%					
				Repassé:	119.982,28	295.735,62	346.425,27	423.563,70	542.790,24	675.000,00					
				Contrapartida:	16.272,29	40.108,39	46.983,04	57.444,74	73.614,54	91.545,15					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	136.254,57	335.844,01	393.408,31	481.008,45	616.404,78	766.545,15					

IBAITI - PR
Local
terça-feira, 11 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO VINCENZI
CREA/CAU: CREA 10.382/D-PR
ART/RRT: 1720251312660