CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Empreendimento: BARRACÃO INDUSTRIAL

Programa: PAM (PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIP

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	187.837,94	5,00	5,00	95,00	100,00								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.210,00	100,00	100,00										
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.183,23	100,00	100,00										
4	FUNDAÇÕES	15.124,32	100,00	100,00										
5	FORMAS	8.863,40	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	CONCRETOS E GROUTES	5.847,20			100,00	100,00								
7	LAJES	7.652,47			100,00	100,00								
8	ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRE-MOLDAODS	1.576,37			50,00	50,00	50,00	100,00						
9	ALVENARIA	68.452,12			50,00	50,00	50,00	100,00						
10	DIVISORIAS E PAREDES	15.486,58									100,00	100,00		
11	ESQUADRIAS E ACESSORIOS	19.846,12					50,00	50,00	50,00	100,00				
12	JANELAS	6.003,45							100,00	100,00				
13	VIDROS E ESPELHOS	421,75											100,00	100,00
14	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA	12.310,68									100,00	100,00		
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	24.989,02			20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		
16	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA	265,98							100,00	100,00				
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS	941,84											100,00	100,00
18	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	11.670,95			10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
19	APARELHO SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	13.256,20									50,00	50,00	50,00	100,00
20	CAIXAS E COMPLEMENTOS	1.415,36					100,00	100,00						
21	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	702,86	40,00	40,00	60,00	100,00								
22	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS	76.663,98					20,00	20,00	40,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
23	REVESTIMENTOS DE PISOS	85.230,77					90,00	90,00	10,00	100,00				
24	PINTURAS	19.594,94											100,00	100,00
25	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	5.778,72							100,00	100,00				
26	MUROS E ARREMATES FINAIS	42.203,84	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00	30,00	100,00
27	LIMPEZAS	2.760,00											100,00	100,00
	TOTAL (%)		**10,58**	**10,58**	**36,94**	**47,52**	**22,44**	**69,95**	**11,20**	**81,15**	**9,61**	**90,76**	**9,24**	**100,00**
	REPASSE	450.000,00	47.609,36		166.214,29		100.965,58		50.398,17		43.249,86		41.562,73	
	Contrapartida Financeira	194.290,09	20.555,62		71.763,98		43.592,47		21.759,70		18.673,38		17.944,95	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**644.290,09**	**68.164,98**		**237.978,27**		**144.558,05**		**72.157,87**		**61.923,24**		**59.507,67**	
	ACUMULADO (R$)		**68.164,98**		**306.143,25**		**450.701,31**		**522.859,18**		**584.782,42**		**644.290,09**	

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016
Data